（第7回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３０日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０
工事の名称	寒河江国道西地区維持補修工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字睦合　～　大字志津　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・除雪工　１式 ・応急処理　１式 ・仮設工　１式
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	７３１，０１６，０００円（税込み）
変更金額	＋　３００，８５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１，０３１，８６６，０００円（税込み）
変更理由	・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。