（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２７日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０番地
工事の名称	最上川上流中郷地区外河川災害復旧工事
工事場所	山形県寒河江市大字中郷～村山市大字名取　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【中郷地区】 法覆護岸工　A＝約602m2 構造物撤去工　１式 仮設工　１式 【隼橋下流地区】 法覆護岸工　A＝約310m2 構造物撤去工　１式 仮設工　１式
工期（自）	令和　7年　7月２８日
工期（至）	令和　8年　3月３０日
変更前の契約金額	１９６，９００，０００円（税込み）
変更金額	＋　７０，４００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６７，３００，０００円（税込み）
変更理由	・コンクリートブロック工…現地調査の結果、護岸施工法線の見直しが生じたことから、コンクリートブロックの数量を変更する。 ・仮設工…設計照査の結果、仮締切堤防の構造に見直しが生じたため、大型ブロックの数量を変更する。