（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　6月17日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	小坂地区下部工工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字増岡　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・坂路造成　1式 ・法面対策工　1式
工期（自）	令和　7年　3月25日
工期（至）	令和　8年11月30日
変更前の契約金額	１４２，５２７，０００円（税込み）
変更金額	＋　２５，９６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６８，４８７，０００円（税込み）
変更理由	・現地条件により、橋脚施工基面までの進入路を確保するため、坂路造成を追加した。 ・現地調査の結果当初想定以上の湧水が確認され、掘削法面の土砂崩落および岩盤亀裂が発生したため、法面対策を追加した。 ・上記にともない、工期を令和8年11月30日まで延長する。