（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　６月１９日
契約業者名	（株）エイト日本技術開発　山形営業所
契約業者の住所	山形県山形市東山形２－１－２５
業務の名称	新船町橋詳細設計業務
業務場所	山形県山形市大字船町～東村山郡山辺町大字山辺　地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・橋梁詳細設計　1式 ・BIM/CIM活用　1式
履行期間（自）	令和　７年　７月１７日
履行期間（至）	令和　８年１１月１９日
変更前の契約金額	６４，２１８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，１９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７８，４０８，０００円（税込み）
変更理由	・橋脚の形式の変更、耐震設計の照査等が生じたため追加する。 ・関係機関との協議のため完成時イメージ、特定部の確認、施工ステップに関する資料作成を追加する。 ・上記により、工期をR8.11月19日に延長する。