（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月１１日
契約業者名	（株）復建技術コンサルタント　山形支店
契約業者の住所	山形県山形市東原町２－２－２９
業務の名称	古口地区道路詳細設計業務
業務場所	山形河川国道事務所　管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・軟弱地盤技術解析　1式 ・道路設計その他設計　1式
履行期間（自）	令和　７年　７月　９日
履行期間（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	２６，４５５，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，７６５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３３，２２０，０００円（税込み）
変更理由	・沈下対策の盛り土の安定計算を行う必要が生じたため追加する。 ・高屋道路及び高屋防災事業の工事図面作成、修正を行う必要が生じたため追加する。 ・上記により、工期変更（令和８年１０月３０日）