（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２８日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	金山荒屋地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市大字十日町～最上郡金山町大字金山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・遮水工　１式 ・仮設工　１式
工期　(自)	令和　7年　9月１６日
工期　(至)	令和　8年１０月１６日
変更前の契約金額	２９７，８８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７１，２８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６９，１６０，０００円（税込み）
変更理由	・中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえて遮水シートの単価に変更が生じた。 ・地元要望により、路面汚損の対策のため、仮設工で敷鉄板を追加する。