（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月２７日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	荒屋山改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字金山～大字朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・遮水工　１式 ・排水構造物　１式
工期（自）	令和　７年１２月１７日
工期（至）	令和　８年１１月２０日
変更前の契約金額	１９２，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０３，１８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９５，６８０，０００円（税込み）
変更理由	・中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえて遮水シートの単価に変更が生じた。 ・前工事及び隣接工事との施工範囲の調整に伴い、排水構造物工の数量に変更が生じた。