（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月２３日
契約業者名	山和建設（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字町原９３－１
工事の名称	小国東地区橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字沼沢　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・現場塗装工　一式 ・仮設工　一式 ・安全費　一式
工期（自）	令和　８年　３月２３日
工期（至）	令和　８年１０月２３日
変更前の契約金額	１０７，７３４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，５２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２２，２５４，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、既設塗膜の鉛含有量が基準値を超えていたため、塗膜除去工法を変更し、ばく露対策施設費および作業員用保護具を追加する。