（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月２２日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	萩野改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・掘削工(ICT)　V=34,100m3 ・地盤改良工　V＝32,200m3 ・法面工　V=3,400m2
工期（自）	令和　８年　２月２５日
工期（至）	令和　８年１２月２５日
変更前の契約金額	２１３，４００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０８，３５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２１，７５０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、施工箇所が追加となり、数量を変更する。 ・掘削数量の変更に伴い、地盤改良の数量を変更する。 ・現地調査の結果、法面保護を早急に実施する必要が生じたため変更する。