（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月３０日
契約業者名	那須建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市屋城町７－１
工事の名称	小国地区橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口～大字沼沢　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	舗装工　　１式 橋梁床版工　１式
工期（自）	令和　８年　３月２３日
工期（至）	令和　８年１２月１８日
変更前の契約金額	１００，５１８，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，９４２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０８，４６０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、損傷の進行が判明したため舗装工を追加する。 ・受注者と協議の結果、当初設計より有用な提案を採用したため橋梁床版工を追加する。