（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月１８日
契約業者名	陸奥テックコンサルタント（株）
契約業者の住所	福島県郡山市若葉町１７－１８
業務の名称	磐城国道管内道路台帳図整備測量
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	・三次元移動体計測　１式 調整点設置　43点 三次元移動体計測　2.37km ・道路台帳整備　１式 平面図化　2.37km 道路台帳図補正　2.37km ・現地補足測量　１式 現地補足測量　2.37km ・用地測量　１式 公図等の転写　9.48万㎡ 土地の登記記録調査　9.48万㎡ 公図等転写連続図作成　9.48万㎡ ・基準点測量　１式 ３級水準測量観測　7.2km ・全国道路基盤地図等データベース登録　１式
履行期間（自）	令和　７年　６月２６日
履行期間（至）	令和　７年１２月２２日
変更前の契約金額	６，９８５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，７５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９，７３５，０００円（税込み）
変更理由	本業務は、当初契約箇所とその前後の区間の現地調査を行ったところ、台帳図と現況との相違が確認され、管理業務において支障があるため、これらの台帳不一致についても早急に補正が必要と判断したことから数量の変更を行う。