（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１６日
契約業者名	日栄地質測量設計（株）
契約業者の住所	福島県いわき市平字作町１－３－２
業務の名称	好間地区地質調査業務
業務場所	福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻～同市好間町大利字西田地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．機械ボーリング　１式（ΣL=108m→ΣL=101m） ２．標準貫入試験　　１式（ΣL=108回→ΣL=101回） ３．挿入式孔内傾斜による調査　1式 ４．地表地質調査　　0.25km² ５．室内岩石試験・室内土質試験　1式 ６．モノレール　　1式 ７．足場架設　　1式 ８．解析等調査　　１式
履行期間（自）	令和　７年　６月１７日
履行期間（至）	令和　７年１２月１７日
変更前の契約金額	１６，００５，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，０１５，０００　円（税込み）
変更後の契約金額	２０，０２０，０００　円（税込み）
変更理由	１．機械ボーリング 当初想定していた土質・岩石の数量に差異が生じたため。 ２.標準貫入試験 ボーリングで採取したコアの土質・岩石の数量に合わせて試験本数が変更となったため ３.挿入式孔内傾斜による調査 北好間改良事業の山の動きを確認しするための計測が必要となったため。 ４.地表地質調査 事業区間に不確定な断層の位置、大きさなどを明確に調査する必要があるため。 ５.室内岩石試験・室内土質試験 橋台・トンネル坑口の地質データを得るため。 ６．運搬費（モノレール） ルート及び数量精査のため。 ７.足場架設 現地条件より傾き足場が必要となったため。 ８.解析等調査 機械ボーリングの数量が増となったため。