（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月　２５日
契約業者名	応用地質（株）
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区荻野町３丁目２１番２号
業務の名称	磐城管内国道４９号環境調査業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	環境調査業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1. 大気質調査　夏季の気象調査を追加 2. 水質調査　　増水時の調査分を減 3. 予測評価（好間三和地区） 当初：大気質、騒音、振動 供用１断面、工事用車両１断面、建設機械１断面 変更：大気質、騒音、振動 供用２断面、工事用車両２断面、建設機械２断面
履行期間（自）	令和　７年４月１１日
履行期間（至）	令和　８年３月２７日
変更前の契約金額	２８，９８５，０００　円（税込み）
変更金額	＋　５，０６０，０００　円（税込み）
変更後の契約金額	３４，０４５，０００　円（税込み）
変更理由	1. 大気質調査（夏季：気象調査追加） 大気質調査について道路環境影響評価の手法より夏季においても気象調査を行う必要が生じたため。 2. 水質調査（増水時1回分削除） 当初の計画では、4月から8月まで毎月1回の調査と、増水時に1回の調査を実施し、合計6回を予定していたが、4月から8月の期間中に増水日は発生せず、増水時の調査を行うことができなかったため。 3. 予測評価 当初の計画では小学校付近と県道を予測評価の対象としていたが、終点部にも予測評価する必要が生じたため。