（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月２８日
契約業者名	（株）ドーコン　福島事務所
契約業者の住所	福島県福島市置賜町１－２９
業務の名称	相双地区交通安全対策設計業務
業務場所	福島県いわき市泉町下川谷地川～相馬郡新地町大字埒木崎　地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・簡易動的コーン貫入調査　１式 ・鉄筋調査　１式 ・コンクリート強度試験　１式 ・道路予備設計（A）　１式 ・一般構造物予備設計（箱型函渠）　１式 ・一般構造物予備設計（歩道形式の選定）　１式 ・一般構造物詳細設計（U字型擁壁詳細設計）１式 ・一般構造物詳細設計（三宮橋線形変更）　１式 ・橋梁詳細設計　１式 ・信号柱基礎修正設計　１式 ・CCTV基礎修正設計　１式
履行期間（自）	令和　７年　８月　８日
履行期間（至）	令和　８年　７月３１日
変更前の契約金額	２４，２９９，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，６２６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４３，４５０，０００円（税込み）
変更理由	・双葉地区において、設計予定箇所での地盤調査の結果、軟弱地盤という条件から過年度設計の見直しが必要となり、それに伴う設計項目や、検討のための調査を増工したものである。 ・新地地区において、町側の歩道設計計画調整への対応から、新たに予備設計を増工したものである。 ・今年度CCTV設置工事を予定していた箇所において、基礎選定の根拠やその結果に対応した基礎設計の修正が必要となったため、地質調査や修正設計を増工したものである。