（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	（株）復建技術コンサルタント　福島支店
契約業者の住所	福島県郡山市駅前２－１２－２
業務の名称	磐城管内道路設計業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．道路詳細設計（A）　１式 ２．補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］詳細設計　１式 ３．勿来跨線橋修正設計　１式
履行期間（自）	令和　７年　９月２５日
履行期間（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	３９，６１１，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１６６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４０，７７７，０００円（税込み）
変更理由	１：道路設計の対象延長を変更したため。 ２：道路設計に合わせて、設計箇所数を増やしたため。 ３：計画見直しによる橋台の配筋等を変更したため。