（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月１２日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	三和地区外橋梁補修工事
工事場所	福島県いわき市平上荒川～いわき市三和町上三坂　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	五郎内橋第2橋　数量精査による増
工期（自）	令和　7年　1月　6日
工期（至）	令和　8年　3月２５日
変更前の契約金額	２０５，１５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２２，２７５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２７，４２５，０００円（税込み）
変更理由	五郎内第２橋の現場塗装工に伴い、旧塗装成分を検査したところ、有害物質である鉛が検出されたことから旧塗装の集塵方法の変更、また作業員の保護具を増工した。