# （第7回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　9月２５日 |
| 契約業者名 | 田中建設（株） |
| 契約業者の住所 | 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町４８番地 |
| 工事の名称 | 長塚地区道路改良工事 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡双葉町大字長塚～大字鴻草　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 【仮設工（戎川橋）】<br>・ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　V=17m3<br>・ヤード造成　A=914m2<br>・土木シート　A=914m2<br>・敷鉄板　A=762m2<br>・土のう　N=234袋<br>・殻運搬　V=17m3<br>・殻処理　V=17m3<br>【仮設工（中田川橋）】<br>・敷鉄板　A=1,124m2<br>【仮設工（中田川橋）】<br>・仮設防護柵　A=1,041m2<br>【準備費】<br>・家屋調査費　N=1式 |
| 工期　(自) | 令和　5年１１月　1日 |
| 工期　(至) | 令和　7年　9月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ３２８，６８０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　７，５９０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ３３６，２７０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 第6回変更において、長塚地区改良工事で発生した残土を活用し、戎川下部工施工の為の作業ヤード造成を増工したが、現地作業の結果、数量の精査が必要となった事から今回変更を行ったものである。 |