（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月２０日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	四沢江ノ上地区外改良工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢古身～四沢江ノ上地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	1.地盤改良工　14,451m3　→　14,496m3 2.プレキャストカルバート工　1式 3.水替工　1式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　1月２０日
変更前の契約金額	２０９，１８７，０００円（税込み）
変更金額	＋　２１，７２５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３０，９１２，０００円（税込み）
変更理由	1.地盤改良工 数量精査のため。 2.プレキャストカルバート工 設計照査より特殊配筋を用いた函渠に規格を変更したため。 3.水替工 施工時に必要が生じたため。