（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月　27日
契約業者名	山木工業(株)
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬三丁目１番地の４
工事の名称	好間地区歩道設置工事
工事場所	福島県いわき市好間町大利字井田木　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	構造物撤去工 ・連続箱形鋼製枠撤去　105m ・基礎部撤去　161㎡ ・運搬処理工 ・伐採　N＝1式 仮設工 ・植栽移設　N＝1式 ・付属施設　N＝1式 ・交差点信号減灯操作　N＝1式 共通仮設費 ・木根等処分費　N＝1式 ・家屋調査　N＝1式 ・3次元起工測量、3次元設計データの作成費用　N＝1式
工期（自）	令和　7年　7月　8日
工期（至）	令和　8年　3月27日
変更前の契約金額	１４０，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５，０７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５５，８７０，０００円（税込み）
変更理由	擁壁工について、工事機械の規格変更や、新たに埋設物及び支障物の移設作業や撤去作業が生じたことで増工となり、それによって舗装工、排水構造物工、区画線工、構造物撤去工の施工期間が確保できず減工となったため、今回変更を行ったものである。