（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　６月１８日
契約業者名	福浜大一建設（株）
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原１６－１
工事の名称	権現堂地区外改良工事
工事場所	福島県いわき市好間町北好間字権現堂～北好間字猪ノ鼻　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	○道路土工 道路土工：1式→0式 法面整形：600m2→1140m2 植生基材吹付：600m2→250m2 ○排水構造物工 排水構造物工：1式→0式 ○カルバート工 カルバート工：1式→1式 ○仮設工 ヤード造成：1式→1式 土留・仮締切工：0式→1式 切回し道路工：0式→1式
工期　(自)	令和　７年　７月１６日
工期　(至)	令和　８年　８月３１日
変更前の契約金額	１７６，５５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，９７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７９，５２０，０００円（税込み）
変更理由	道路土工について、施工範囲見直しによる減工 法面整形について、ヤード造成の施工範囲見直しによる増工 植生基材吹付について、施工範囲見直しによる減工 排水構造物工について、施工範囲見直しによる減工 カルバート工について、設計変更によりカルバートの構造を変更 ヤード造成について、施工方法見直しによる数量の増減 土留・仮締切工について、オープン掘削から土留工に変更 切回し道路工について、施工範囲見直しによる増工