（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月２３日
契約業者名	クレハ・林経常建設共同企業体
契約業者の住所	福島県いわき市錦町綾ノ町１６
工事の名称	勿来跨道橋下部工工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢古身～勿来町四沢清水　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	○道路改良 道路土工：0m3 → 670m3 地盤改良工：1式 → 1式 ○橋梁下部 橋台工：1式 → 1式 構造物撤去工：0式 → 1式 ○仮設工 仮水路工：0m → 155.1m 作業ﾔｰﾄﾞ整備工：0式 → 1式 ○共通仮設費 運搬費：1式 → 1式 技術管理費：1式 → 1式
工期（自）	令和　７年　８月　４日
工期（至）	令和　８年１０月２３日
変更前の契約金額	２５９，４９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６０，０６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１９，５５０，０００円（税込み）
変更理由	道路土工について、施工範囲見直しによる増工 地盤改良工について、施工範囲見直しによる増工 橋台工について、ICT施工への変更に伴う増工 構造物撤去工について、施工範囲の支障物の撤去を増工 仮水路工について、仮水路設置が必要になったため、増工 作業ﾔｰﾄﾞ整備工について、施工ﾔｰﾄﾞに設置する敷鉄板の設置費用を増工 運搬費について、作業ﾔｰﾄﾞ整備工にかかる敷鉄板の運搬費用を増工 技術管理費について、ICT施工に伴う費用を増工